NARUČILAC RADOVA:		IZVOĐAČ RADOVA:
Deko Tim doo		**Smart Energy Saving doo**
naziv		naziv
Braće Relić 19		**Crnog bora 36**
22324 Beška		**11211 Beograd**
adresa		adresa
SR 112107273		**SR 107145591**
PIB		PIB
21608696		**20749776**
matični broj		matični broj
370-0000000042244-82		**170-30016394000-65**
tekući račun		tekući račun

OKONČANA SITUACIJA
br. 3217/24 od 03.09.2024.

Na objektu		**Železnička stanica Novi Sad - Krilo B**
Vrednost ugovorenih radova bez PDVa		**140.010,57 €**
Vrednost ispostavljene situacije za naplatu sa PDV-om		**59.118,78 €**
Broj osnovnog ugovora		**Ugovor br. 404/24 od 14.02.2024.**

Beograd, 03.09.2024.

(mesto i datum izdavanja situacije)

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Старо	Ново	Разлика	Јединична цена (EUR)	Цена (EUR)			КУМУЛАТИВНО УЗВЕДЕНО		ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНО		ИЗВЕДЕНО - ТЕКУЋА ФАЗА	
					А	Б	АхБ			количина	укупно	количина	укупно	количина	укупно
6/1.01.00	ГРЕЈНА И РАСХЛАДНА ТЕЛА И ПРИБОР														
6/1.01.01	Испорука и монтажа електричних плочастих конвектора типа BOSH Tronic 1000 EC WI за монтажу на зид у просторијама претпростора и тоалета. Уз конвектор се испоручује термостат за подешавање радне температуре, сигурносни термостат, заштита од смрзавања, канали за струјање ваздуха усмерени на горе, сви елементи за монтажу. Производ "Junkers" или сл. истих карактеристика. -тип Tronic 1000 EC 1000-1 WI 1000W	ком	0	1	1	196,95	196,95			1,00	196,95 €	0,00	0,00 €	1,00	196,95 €
6/1.01.03	Испорука и монтажа двоцевног касетног вентилатор конвектора са HTA панелом са усисном решетком и подесивим дифузорима за убацивање ваздуха на четири стране. Вентилатор конвектор се састоји из кућишта, измењивача топлоте, 6- брзинског вентилатора, перивог филтера, одзрачног вентила. Уз уређај се испоручују и кадица за кондензат испод измењивача, кондензпумпа. Уређај је сертификован према Eurovontu. Модел "SkyStar", произвођач Sablana или одговарајуће. Номиналне карактеристике уређаја на средњој брзини вентилатора су дате према следећим условима: режим хлађења температура воде на улазу 7°C температура воде на излазу 12°C температура ваздуха на улазу 26°C релативна влажност на улазу 50% режим грејања температура воде на улазу 55°C температура воде на излазу 50°C температура ваздуха на улазу 20°C релативна влажност на улазу 45% модел SkyStar следећих димензија: Модел SK02: (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикљ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 420 m³/h брзина вентилатора: средња звучни притисак: 31 dB(A) топлотни учинак: 2472 W пад притиска: 6,2 kPa проток: 283 l/h тотални расхладни учинак: 1507 W сензибилни расхладни учинак: 1175 W	ком	25	26	1	1.032,03	1.032,03	Nudimo Daikin FWF03BT		1,00	1.032,03 €	1,00	1.032,03 €	0,00	0,00 €
	Модел SK12: (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикљ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 420 m³/h брзина вентилатора: средња звучни притисак: 31 dB(A) топлотни учинак: 3366 W пад притиска: 5,3 kPa проток: 378 l/h тотални расхладни учинак: 2169 W сензибилни расхладни учинак: 1568 W	ком	21	23	2	1.069,10	2.138,20	Nudimo Daikin FWF03BT		5,00	5.345,50 €	5,00	5.345,50 €	0,00	0,00 €
	Модел SK22: (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикљ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 500 m³/h брзина вентилатора: средња звучни притисак: 36 dB(A) топлотни учинак: 4591 W пад притиска: 12,0 kPa проток: 544 l/h тотални расхладни учинак: 3143 W сензибилни расхладни учинак: 2177 W	ком	10	15	5	1.099,39	5.496,95	Nudimo Daikin FWF04BT		3,00	3.298,17 €	3,00	3.298,17 €	0,00	0,00 €
	Модел SK32: (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикљ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 810 m³/h брзина вентилатора: средња звучни притисак: 40 dB(A) топлотни учинак: 5409 W пад притиска: 9,2 kPa проток: 634 l/h тотални расхладни учинак: 3640 W сензибилни расхладни учинак: 2549 W	ком	0	3	3	1.130,76	3.392,28	Nudimo Daikin FWF05BT		4,00	4.523,04 €	4,00	4.523,04 €	0,00	0,00 €
6/1.01.06	Испорука и монтажа слободностојеће амбијенталне ваздушне завесе предвиђене за монтажу у складу са пројектом ентеријера изнад улазних клизних врата, комплет са даљинским ЈС контролером и термостатом уграђеним на завеси и носачима за качење. Произвођач "FRICO" или одговарајуће, следећих карактеристика: модел: PA2215CA димензије: 1560x210x345mm количина ваздуха: L=3400m³/h, висина постављања: 2,2 m струја: I=0,48A, 1x230V, 50 Hz напајање: 110 W даљински контролер: PA2DR са контактима за врата тежина: 24 kg	ком	0	2	2	739,52	1.479,04	Nudimo Oleći K-46		2,00	1.479,04 €	2,00	1.479,04 €	0,00	0,00 €
6/1.01.08	Испорука и монтажа комбинованих аутоматских балансних и регулационих вентила независних од промене притиска у систему и независних од подешавања максималног протока, за хидраулично урегулисавање и балансирање протока вентилатор конвектора, производ "Danfoss" Данска, или одговарајуће. Тип вентила: AB-QM 4.0 DN15 SN - qmax = 650 l/h	ком.	114	130	16	177,41	2.838,56			13,00	2.306,33 €	13,00	2.306,33 €	0,00	0,00 €
6/1.01.09	Испорука и монтажа електротермичког погона за AB-QM вентила DN10-DN32, напајање 230 Vac, без напона затворен, степен заштите IP54, са каблом дужине 1,2 m. Управљачки сигнал On/Off или PWM. Производ "Danfoss" Данска, или одговарајуће. Тип погона: TWA-Q 230V NC 1.2m kabl	ком.	114	130	16	65,40	1.046,40			13,00	850,20 €	13,00	850,20 €	0,00	0,00 €
6/1.01.10	Испорука и монтажа спојница за AB-QM вентиле. Производ "Danfoss" Данска, или одговарајуће. - DN15	ком.	228	260	32	13,22	423,04			26,00	343,72 €	26,00	343,72 €	0,00	0,00 €
6/1.01.11	Испорука и монтажа лоптастих славина за рад са топлом и хладном водом за уградњу код вентилатор конвектора. Славине су са навојном везом. Називни притисак је 6 bar. R 1/2"	ком	228	260	32	29,73	951,36	Nudimo Bianchi		26,00	772,98 €	26,00	772,98 €	0,00	0,00 €

6/1.01.13	Испорука и монтажа прекидача за брзину за контролу рада касетних и подплафонских фенкоила у просторијама где има више уређаја. Омогућава контролу до 8 јединица са једним централизованим термостатом. Производ Sabiana - Италија, или одговарајуће. - тип SEL 2M	ком	42	46	4	143,98	575,92	Nudimo Daikin		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.01.14	Испорука и монтажа пластичних цеви за одвод кондензата израђене од ПВЦ-а са наглавком за међусобно спајање цеви и фазонских комада, као и сифониша за повезивање на канализационе или кишне вертикале, следећих димензија: Ø32 mm Ø50 mm	m m	0 0	250 400	250 400	13,83 17,82	3.457,50 7.128,00			420,00 0,00	5.808,60 € 0,00 €	420,00 0,00	5.808,60 € 0,00 €	0,00 0,00	0,00 € 0,00 €
6/1.01.00	УКУПНО ГРЕЈНА И РАСХЛАДНА ТЕЛА И ПРИБОР						30.156,23				25.956,56 €		25.759,61 €		196,95 €
6/1.02.00	ХЛАЂЕЊЕ														
6/1.02.01.00	ХЛАЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА														
6/1.02.01.01	Испорука, монтажа, пуштање у рад и умрежавање система за хлађење, пројектован да ради у режиму хлађења непрекидно читаве године 24/7/365. Систем се састоји од унутрашњих клима ормана који су смештени у просторији, и спољних кондензаторских јединице смештених у спољној средини. Систем ради само са рециркулисаним ваздухом, нема убацивања спољног ваздуха. Излаз хладног ваздуха је са доње стране ормана у дупли под, а одвод топлог ваздуха из простора је у горњем делу клима ормана. Унутрашња температура: 20°C (± 5°C) Унутрашње јединице: - Инвертер компресори - EC вентилатори испаривача - EXV - електронски експанзиони вентили Спољне јединице: - EC вентилатори - Тзв. "саће" кондензатора израђено од екструдираног алуминијума - microchanell - као код Carrier chiller-a - Комуникација између унутрашње и спољне јединице - на display-у унутрашње јединице се виде сви параметри рада спољне - притисак фреона, број обртаја вентилатора и сл. Картице за повезивање на BMS. Дисплеји са "touch" панелима. Производ: EMERSON, или еквивалентно истих карактеристика тип: PI021DA13 + 1 x HCR33_EC расхладни капацитет: 17,3 kW проток ваздуха: 5580 m³/h електроприкључак: 6,02 kW 400 V/3 ph/50 Hz вентилатор: -електроприкључак: 1,19 kW, 400 V/3 ph/50 Hz компресор: -електроприкључак: 4,37 kW, 400 V/3 ph/50 Hz кондензатор: -тип: HCR33 EC -електроприкључак: 0,43 kW, 230 V/1 ph/50 Hz димензије клима ормана: 844x890x1970 mm тежина: 316 kg димензије спољне конденз. јединице: 1340x1111x936 mm тежина: 65 kg	ком	0	3	3	25.679,91	77.039,73	Nudimo Munters DA20BVWG EC/ AGHS 501B. Технички list šaljemo u prilogu. Cenom nije obuhvaćeno postolje, ovlaživač, električni grejač, detektor curenja, detektor dima, rezervni filteri, plenumske kutije		3,00	77.039,73 €	0,00	0,00 €	3,00	77.039,73 €
6/1.02.01.02	Испорука и монтажа алуминијумских подних решетки са демперима за уградњу у дупли под. У цену је урачунато урегулисавање захтеваног протока. Производ: Trox, Аустрија или еквивалентно истих карактеристика. AFG-AG / 600x600	ком	17	23	6	429,25	2.575,50	Nudimo Aerogrammi BTDC-D u crnoj boji i jednim redom nepokretnih lamela od eloksiranog alumijima, sa čeličin ramom debiljen 3mm		6,00	2.575,50 €	6,00	2.575,50 €	0,00	0,00 €
6/1.02.01.10	Испорука радног медијума, фреон тила R410.	kg		25	25	13,22	330,50			70,00	925,40 €	70,00	925,40 €	0,00	0,00 €
6/1.02.01.00	УКУПНО ХЛАЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА						78.945,73				80.540,63 €		3.500,90 €		77.039,73 €
6/1.03.00	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА														
6/1.03.01	Испорука и монтажа челичних цеви према SRPS EN 10220:2005 и SRPS EN 10255:2011, материјал P235GH за развод топле и хладне воде, са израдом конзола, ослонаца у бетонским каналима од челичних профила, вешаљки, као и чврстих тачака. Све продоре хоризонталне цевне мреже кроз зидове увити талласастим лапиром, затворити их дводелним розетнама, а у вертикалне продоре уградити чауре од црних цеви. Ø21,3x2,8 Ø33,7x3,2 Ø60,3x2,9 Ø88,9x3,2 Ø133,0x4,0 УКУПНО ПОЗИЦИЈА:	m m m m m	280 320 670 170 160	300 330 750 175 170	20 10 80 5 10	13,23 18,12 29,38 41,18 66,62	264,60 181,20 2.350,40 205,90 666,20	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		16,00 44,00 60,00 0,00 0,00	211,68 € 797,28 € 1.762,80 € 0,00 € 0,00 €	0,00 44,00 30,00 0,00 0,00	0,00 € 797,28 € 881,40 € 0,00 € 0,00 €	16,00 0,00 30,00 0,00 0,00	211,68 € 0,00 € 881,40 € 0,00 € 0,00 €
6/1.03.02	За спојне делове, заптивни материјал, фитинг, металне чауре, кудељу, фирнајз, еко кит, дисупас, жицу за варење, електроде, чврсте тачке, конзоле и остали ситан потрошан материјал као и израду продора кроз зидове и међуспратне конструкције за пролаз цевне мреже, са затварањем отвора по обављеној монтажи, поникловање дводелне розетне на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз међуспратне конструкције и сав остали ситан материјал. Плаћа се 50% од вредности претходне позиције. УКУПНО ПОЗИЦИЈА:				0,5	3.668,30	1.834,15			0,50	1.385,88 €	0,50	839,34 €	0,50	546,54 €
6/1.03.00	УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА						5.502,45				4.157,64 €		2.518,02 €		1.639,62 €
6/1.04.00	ВЕНТИЛАЦИЈА, ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ														
6/1.04.06	Испорука и монтажа једноредних решетки за извлачење ваздуха, са демпером, са уградним рамом и видном вањном уградњом. Производ: Lindab или одговарајуће тип: AD-11-VMD-200x100	ком	0	1	1	77,09	77,09	Nudiumo Aerogrammi u boji eloksiranog aluminijuma		1,00	77,09 €	1,00	77,09 €	0,00	0,00 €
6/1.04.07	Испорука и монтажа квадратних анемостата за убацивање ваздуха са кутијом за смирење струје ваздуха, хоризонталним прикључком за ваздух и регулатором протока. Производ: OC-IMP KLIMA, Словенија или одговарајуће OD-8K/Z/S/M 600/16 OD-8K/Z/S/M 600/24	ком ком	0 0	2 4	2 4	118,24 118,24	236,48 472,96	Nudiumo Aerogrammi u boji RAL 9010, 600/24 Nudiumo Aerogrammi u boji RAL 9010		2,00 4,00	236,48 € 472,96 €	2,00 4,00	236,48 € 472,96 €	0,00 0,00	0,00 € 0,00 €
6/1.04.08	Испорука и монтажа квадратних анемостата за одсисавање ваздуха са кутијом за смирење струје ваздуха, хоризонталним прикључком за ваздух и регулатором протока. Производ: OC-IMP KLIMA, Словенија или одговарајуће OD-8K1/A 600/16	ком	0	5	5	115,74	578,70	Nudiumo Aerogrammi u boji RAL 9010, 600/24		5,00	578,70 €	5,00	578,70 €	0,00	0,00 €

6/1.04.09	Испорука и монтажа правоугаоних ручних регулационих демпера за подешавање количине ваздуха. Класа заптивања 2 према EN 1751 Производ: Lindab или одговарајуће тип: RZ-7-R-200x150	ком	0	1	1	67,57	67,57	Nudimo Aerogrammi		1,00	67,57 €	1,00	67,57 €	0,00	0,00 €
6/1.04.12	Испорука и монтажа електро моторних противпожарних клапни, ватро-отпорности 90 минута са електричним покретачем 230V и повратном опругом, крајњим прекидачима за индикацију положаја ламела, уграђеним термичким окидачем и тастером за локално покретање. Означена CE ознаком према EN15650, тестирана и класификована у складу са EN1366-2 и EN13501-3. Производ: Lindab или одговарајуће тип: 300x300, WK25 DSB Belimo BFL230T, L=310mm	ком	2	3	1	391,33	391,33	Nudimo Vis Company		1,00	391,33 €	1,00	391,33 €	0,00	0,00 €
6/1.04.13	Испорука и монтажа канала од поцинкованог лима правоугаоног попречног пресека, као и пленума за монтажу на коморе, вентилационе луле са заштитним мрежицама на крају канала, и фазонских комада, дебљине лима одређене према већој димензији пресека елемента (дефинисано техничким условима пројектне документације) у свему према графичкој документацији, комплет са свим потребним материјалом за вешање, прирубницама, укрућењима и заптивкама. -дебљина 0,6 mm	kg	3000	3500	500	7,15	3.575,00			496,00	3.546,40 €	496,00	3.546,40 €	0,00	0,00 €
	-дебљина 0,8 mm	kg	2535	2900	365	7,15	2.609,75			360,69	2.578,93 €	360,69	2.578,93 €	0,00	0,00 €
	УКУПНО ПОЗИЦИЈА:	kg			865										
6/1.04.14	Испорука и монтажа топлотне и парне изолације ваздушних канала негоривом изолацијом класе А1 (минерална вуна у плочама дебљине 30 mm каширана на алуминијумској фолији са дихтованим спојевима). Уз изолацију испоручује се и комплетан материјал за постављање исте. Изолују се сви канали и пленуми свежег и отпадног ваздуха свих система вентилације и климатизације од фасадних жалузина до клима комора као и сви канали и пленуми припремљеног ваздуха система вентилације и климатизације од клима комора до дистрибутивних елемената, као и канали отпадног ваздуха. Изолују се и канали који пролазе кроз инсталационе шахтове. Из ове позиције изузети су канали за одсисавање из санитарних просторија, као и деонице заштићене противпожарном изолацијом. Не изолују се ни делови канала за избацивање ваздуха од коморе до спољне решетке.	m^2	480	950	470,00	12,30	5.781,00	Nudimo Ursa39H		432,34	5.317,78 €	432,34	5.317,78 €	0,00	0,00 €
6/1.04.00	УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА, ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ						13.789,88				13.267,25 €		13.267,25 €		0,00 €
6/1.05.00	ТОПЛОТНА И ВЕНТИЛАЦИОНА ПОДСТАНИЦА														
6/1.05.07	Испорука и монтажа циркулационе пумпе комплет са елементима за монтажу и фитинглом, са једним комплетом завртњева, гуменим компензаторима, прирубницама и контраприрубницама. Производ: GRUNDFOS, Данска или одговарајуће. ГРЕЈАЧ Б0 -тип: MAGNA1 25-40, монофазна -проток: 1,24 m³/h -напор: 12,64 кPa -снага (max): 56 W -струја (max): 0.45 A	ком	0	1	1	828,50	828,50			1,00	828,50 €	1,00	828,50 €	0,00	0,00 €
	ГРЕЈАЧ Б1 -тип: MAGNA3 32-40 F, монофазна -проток: 3,88 m³/h -напор: 25,9 кPa -снага (max): 68 W -струја (max): 0.61 A	ком	0	1	1	1.272,88	1.272,88			1,00	1.272,88 €	1,00	1.272,88 €	0,00	0,00 €
6/1.05.00	УКУПНО ТОПЛОТНА И ВЕНТИЛАЦИОНА ПОДСТАНИЦА						2.101,38				2.101,38 €		2.101,38 €		0,00 €
6/1.07.00	АУТОМАТИКА														
6/1.07.01	Испорука и монтажа тространих регулационих вентила за температуре до 115°C, заједно са електромоторним погоном и свим пратећим елементима за уградњу ХЛАДЊАК КОМОРЕ Б1 тип: BUN040F300 називни отвор: DN40 kvs: 25 m³/h пад притиска: 49260 Pa	ком	0	1	1	589,68	589,68	Nudimo Siemens VXG44 40-25 u kompletu sa aktuatorom		1,00	589,68 €	1,00	589,68 €	0,00	0,00 €
6/1.07.00	АУТОМАТИКА						589,68				589,68 €		589,68 €		0,00 €
6/1.11.00	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ														
6/1.11.01	Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт материјала и алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом.	паушално					3.962,61			1,00	3.962,61 €	1,00	3.962,61 €	0,00	0,00 €
6/1.11.02	Завршни радови: пробна испитивања, пуњење инсталације, пробни погон инсталације у трајању од 7 (седам) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова.	паушално					3.962,61			1,00	3.962,61 €	1,00	3.962,61 €	0,00	0,00 €
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:							7.925,22				7.925,22 €		7.925,22 €		0,00 €
	ДОПУНСКИ РАДОВИ														
1	Испорука и монтажа правоугаоних ручних регулационих демпера за подешавање количине ваздуха. Класа заптивања 2 према EN 1751 500x300	ком	0	0	0	55,03	0,00	Nudimo Aerogrammi		1,00	55,03 €	1,00	55,03 €	0,00	0,00 €
2	Испорука и монтажа челичних цеви према SRPS EN 10220:2005 и SRPS EN 10255:2011, материјал P235GH за развод топле и хладне воде, са израдом конзола, ослоница у бетонским каналима од челичних профила, вешаљки, као и чврстих тачака. Сва продоре хоризонталне цевне мрежа кроз зидове унити талласастим палиром, затворити их дводелним розетнама, а у вертикалне продоре уградити чауре од црних цеви. Ø26,9x2,6	m	0	0	0	17,61	0,00	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		48,00	845,28 €	48,00	845,28 €	0,00	0,00 €
	Ø42,4x3,2	m	0	0	0	24,29	0,00	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		28,00	680,12 €	28,00	680,12 €	0,00	0,00 €
	Ø48,3x3,2	m	0	0	0	29,38	0,00	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		10,00	293,80 €	10,00	293,80 €	0,00	0,00 €
	Ø76,0x3,2	m	0	0	0	39,44	0,00	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		20,00	788,80 €	20,00	788,80 €	0,00	0,00 €
3	Испорука и монтажа једноредих решетки за излачење ваздуха, са демпером, са уградним рамом и видном вињаном уградњом. тип: 250x100	ком	0	0	0	83,89	0,00	Nudiumo Aerogrammi u boji eloksiranog aluminijuma		2,00	167,78 €	2,00	167,78 €	0,00	0,00 €
4	Испорука и монтажа меких бакарних цеви за дистрибуцију радног медијума (фреон типа R32 и R410A) у течној и гасовитој фази. Димензије цеви су следеће:														
	Ø 12,7x1,0 mm	m	0	0	0	11,48	0,00	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		38,00	435,48 €	0,00	0,00 €	38,00	435,48 €
	Ø22x1,0 mm	m	0	0	0	17,81	0,00	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex		38,00	676,78 €	0,00	0,00 €	38,00	676,78 €
5	Испорука и монтажа челичне конструкције за монтажу клима ормана	kg	0	0	0	4,20	0,00			56,00	235,20 €	0,00	0,00 €	56,00	235,20 €

УКУПНО ДОПУНСКИ РАДОВИ:							0,00				4.178,27 €		2.830,81 €		1.347,46 €
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА														
	ГРЕЈНА И РАСХЛАДНА ТЕЛА И ПРИБОР						30.156,23				25.956,56 €		25.759,61 €		196,95 €
	ХЛАЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА						79.945,73				80.540,63 €		3.500,90 €		77.039,73 €
	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА						5.502,45				4.157,64 €		2.518,02 €		1.639,62 €
	ВЕНТИЛАЦИЈА, ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ						13.789,88				13.267,25 €		13.267,25 €		0,00 €
	ТОПЛОТНА И ВЕНТИЛАЦИОНА ПОДСТАНИЦА						2.101,38				2.101,38 €		2.101,38 €		0,00 €
	АУТОМАТИКА						589,68				589,68 €		589,68 €		0,00 €
	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ						7.925,22				7.925,22 €		7.925,22 €		0,00 €
	УКУПНО ДОПУНСКИ РАДОВИ:						0,00				4.178,27 €		2.830,81 €		1.347,46 €
	УКУПНО						140.010,57				138.716,63 €		58.492,87 €		80.223,76 €

1. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO TEKUĆOJ SITUACIJI, BEZ PDV-A	**138.716,63 €**	**16.243.071,36 din.**
2. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA, BEZ PDV-A	**58.492,87 €**	**6.852.128,29 din.**
3. MESEČNO IZVRŠENI RADOVI PO TEKUĆOJ SITUACIJI (1-2), BEZ PDV-A	**80.223,76 €**	**9.390.943,07 din.**
4. OSNOVICA ZA RADOVE NA KOJE SE OBRAČUNAVA PDV	**0,00 €**	**0,00 din.**
5. PDV PO TEKUĆOJ SITUACIJI (20%)	**0,00 €**	**0,00 din.**
6. OSNOVICA ZA IZVRŠENE RADOVE NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA PDV, U SKLADU SA ČLANOM 10. STAV 2. TAČKA 3. ZAKONA O PDV-U	**80.223,76 €**	**9.390.943,07 din.**
7. UKUPNA VREDNOST RADOVA SA PDV-OM PO OVOJ SITUACIJI (4+5+6)	**80.223,76 €**	**9.390.943,07 din.**
8. UMANJENJE PO OSNOVU AVANSA		
- Ukupno po avansnom računu br. 2/24 od 14.02.2024.	**21.104,98 €**	**2.472.910,73 Din.**
- Osnovica po avansnom računu br. br. 2/24 od 14.02.2024.	**21.104,98 €**	**2.472.910,73 Din.**
- PDV po avansnom računu br. br. 2/24 od 14.02.2024.	**0,00 €**	**0,00 Din.**
UKUPNO ZA NAPLATU PO OVOJ SITUACIJI	**59.118,78 €**	**6.918.032,34 din.**

Za obračun radova primenjen srednji kurs NBS na dan: 03.09.2024. 117,0192 din.

Za obračun avansa primenjen srednji kurs NBS na dan: 14.02.2024. 117,1719 din.

Datum izdavanja situacije: 03.09.2024.

Datum prometa dobara i usluga: 03.09.2024.

Rok za uplatu po situaciji: 03.10.2024.

Napomena o poreskom oslobođenju: za stavke za koje nije obračunat PDV, isti se ne obračunava u skladu sa Zakonom o PDV-u Član 10. Stav 2. Tačka 3.

Nadzorni organ

Odgovorni izvođač

Naručilac Radova

Izvođač radova

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
ENERGY SAVING DOO
BEOGRAD

Smart®
Energy Saving

GARANTNI LIST BROJ 2183/24
od 03.09.2024. godine

SMART ENERGY SAVING DOO
Crnog bora 36
11210 Beograd
Tel: 011/414 22 92, 414 22 93
Fax: 011/414 22 94
e-mail: office@smartes.rs
www.smartes.rs

U slučaju da je garantni list izgubljen, oštećen ili modifikovan od strane Kupca, Kupac će snositi troškove servisiranja i eventualnih popravki.

Pre preuzimanja uređaja Kupac je u obavezi da u prisustvu Prodavca pregleda uređaj.

Pre rukovanja uređajem Kupac je u obavezi da pročita Uputstvo za rukovanje.

SPECIFIKACIJA OPREME ZA OBJEKAT - STANIČNA ZGRADA KRILO B

INVESTITOR : **Deko tim doo**

OBJEKAT : **Krilo B**

LOKACIJA : **Novi Sad**

Redni broj	Naziv	Proizvođač	Dužina garantnog roka
1	Električni konvektor snage 1000W	Bosch	2 godine
2	Unutrašnja jedinica sistema klimatizacije, model FWF03BT	Daikin	2 godine
3	Unutrašnja jedinica sistema klimatizacije, model FWF04BT	Daikin	2 godine
4	Unutrašnja jedinica sistema klimatizacije, model FWF05BT	Daikin	2 godine
5	Vazdušna zavesa, model K-46	Olefini	2 godine
6	Uređaj za hlađenje tehničkih prostorija, model DA20BVWG EC/	Munters	2 godine